УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО «Западная энергетическая компания»

_____ Ретиков М.Т.

«24» 04 2015г.

ПЛАН технического обслуживания ПС О-59 «Прибрежная» на 2016г.

Наим	Наим прис	Наимен. обор.	ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ												Обосн. норм	Кол. шт.	Норма ч/ч	Всего ч/ч
		(Устр-ва)	Янв	Февр	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек				
О-59	Л-139																	
	ЛР Л139	SGF-123					О									1		
	В/ч заград Л-139	ВЗ-630					О									3		
	КС Л-159	СМПВ-110/ √3-6,4У1					О									1		
	Рконд. Л-139															1		
	ФП Л-159	ФП6400				О					О					1		
	СР-1 110 кВ	SGF-123														1		
	СР-2 110 кВ	SGF-123														1		
	СВ 110 кВ	LTB 145D1														1		
	Т-1	ТДТН-16000/110							Ом							1		
		РПН,бак,							Ом	Кр					2.51	1	0,9	3,6
	В 110кВ Т-1	LTB 145D1		О				Оп							2.10	1	5,2	5,2
	ТТ-1 110кВ	TG-145N		О											2.22	3ф	0,2	0,6

	ОПН 110кВ Т-1	EXLIM R108		О											2.24	3ф	0,4	1,2
	ЗОН Т-1	TEC-123		О												1шт		
	ОПНн Т-1	EXLIM R072		О											2.24	1шт	0,4	0,4
	ШР Т-1	SGF-123					Тр									1		
	ТН-1 110кВ	CPB-123					Тр									3ф		
	ОПН 15кВ Т-1	ОПН 18кВ		О			О						О		2,24	3ф	0,2	0,2
	Т-2	ТДТН-16000/110							Ом							1		
	В 110кВ Т-2	LTB 145D1		О											2.10	1	5,2	5,2
	ТТ-2 110кВ	TG-145N		О											2.22	3ф	0,2	0,6
	ОПН 110кВ Т-2	EXLIM R108		О											2.24	3ф	0,4	1,2
	ЗОН Т-2	TEC-123		О												1шт		
	ОПНн Т-2	EXLIM R072		О											2.24	1шт	0,4	0,4
	ШР Т-2	SGF-123														1		
	ТН-2 110кВ	CPB-123														3ф		
	ТСН-1 15кВ	ТМГ-100/10-У1														1		
	ТДГК-1 15кВ	ТМ400/15														1		
	ДГК-1 15кВ	РЗДПОМ-480/15														1		
	Р ДГК-1	РДЗ-1-35/1000НУХЛ1														1		

	яч.Ввода Т-1 15кВ			Тр												1		
	яч.ТСН-1 15кВ				Тр											1		
	яч.ДГК-1 15кВ					Тр										1		
	яч. СР 15кВ						Тр									1		
	яч. КЛ 15-180							Тр								1		
	яч. КЛ 15-01						Тр									1		
	Ошиновка 1с. 15кВ															1		
	Ошиновка 2с. 15кВ															1		
	АБ		О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	2.29	1	0.8	0.8
	ЩПТ	ЩПТ -220В								Тр						1		
	Р1	Защиты Т-1														1		
	П2/П4	Цепи ТН-1 и ТН-2 110кВ								К1						1		
	ЩСН-1	ЩСН 0,4кВ					Тр									1		
	ЩСН-2	Ввод ТСН-1 вводТСН-2 0,4кВ														1		
							Тр											
	ЩСН-3	ЩСН 0,4кВ														1		
		Сеть освещения						ТР										
		Сеть отопления						ТР										
	ШЗН-1								К1							1		
	ШОВ-1								К1							1		
	ШПВ-1								К1							1		
	ШЗВ-1								К1							1		
										К1						1		
	ШЗП Т-1									К1						1		

	ШОВ-3									К1						1		
	ШД Т-1									К1						1		
	ШЗДР 15кВ										К1					1		
											К1					1		

КР-кап. ремонт
ТР-тек. ремонт
О-осмотр
Оп-опробование
Ом-отбор проб масла